

Ведомость дорожных знаков

ул. Черниговка (км0+000-км0+983) с. Ольгино протяж. 0,983 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Предупреждающие знаки

1.23	Дети	II	-	0,042	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,148	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0,198	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		3					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,011	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,040	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,388	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,430	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		3					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,042	Установлено	1	Справа
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,043	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,148	Установлено	1	Слева
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,148	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,198	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		5					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					

Знаки особых предписаний

5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0,037	Требуется	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,092	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,092	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,098	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,098	Установлено	1	Слева

Итого установлено:	4
Итого требуется:	1
Итого к демонтажу:	0
Итого:	5

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.2.1	Зона действия	II	-	0,042	Установлено	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	0,148	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	17
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	19

Ведомость дорожных знаков

ул. Покусеевка (км0+000-км0+588) с. Ольгино протяж. 0,588 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,022	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,452	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,482	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	3

Ведомость дорожных знаков

ул. Смоленка (км0+000-км0+949) с. Ольгино протяж. 0,949 км

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,021	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,285	Требуется	1	Справа

2.1	Главная дорога	II	-	0,320	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость пешеходных ограждений

ул. Черниговка (км0+000-км0+983) с. Ольгино протяж. 0,983 км

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,076	0,084	8	8			Левая обочина	ОПО-1,10:2, 00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
2	0,076	0,094	18	18			Правая обочина	ОПО-1,10:2, 00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
3	0,090	0,094	4	4			Левая обочина	ОПО-1,10:2, 00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
4	0,096	0,102	6	6			Левая обочина	ОПО-1,10:2, 00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
5	0,096	0,114	18	18			Правая обочина	ОПО-1,10:2, 00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
6	0,109	0,111	2	2			Левая обочина	ОПО-1,10:2, 00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
Итого:			56	56							

Ведомость пешеходных переходов

ул. Черниговка (км0+000-км0+983) с. Ольгино протяж. 0,983 км

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,095	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость светофорных объектов

ул. Черниговка (км0+000-км0+983) с. Ольгино протяж. 0,983 км

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0,095	на дороге	2	0		
Итого:			2			

Ведомость искусственного освещения

ул. Черниговка (км0+000-км0+983) с. Ольгино протяж. 0,983 км

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,023	0,023		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,095	0,095		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,182	0,182		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,297	0,297		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,414	0,414		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,550	0,550		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,671	0,671		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,752	0,752		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,807	0,807		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,886	0,886		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				10/10		5/5		5/5		

Ведомость искусственного освещения

ул. Орловка (км0+000-км0+682) с. Ольгино протяж. 0,682 км

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,035	0,035		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,230	0,230		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,432	0,432		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,679	0,679		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				4/4		3/3		1/1		

Ведомость искусственного освещения

ул. Покусеевка (км0+000-км0+588) с. Ольгино протяж. 0,588 км

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,530		6/6	500	0/0	0	6/6	500	Левая кромка
Итого:				6/6	500			6/6	500	

Ведомость искусственного освещения

ул. Смоленка (км0+000-км0+949) с. Ольгино протяж. 0,949 км

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,026	0,026		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,169	0,169		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,279	0,279		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,355	0,355		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,519	0,519		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,691	0,691		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,842	0,842		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,946	0,946		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				8/8		4/4		4/4		

Ведомость остановок общественного транспорта

ул. Черниговка (км0+000-км0+983) с. Ольгино протяж. 0,983 км

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,030	Слева		площадка ожидания, павильон, посадочная площадка		Нет	130	75	—	—